

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор ЈП „Београдска тврђава“, Београд, доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

„Извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије“

1. **Назив и адреса наручиоца:** ЈП „Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V
www.beogradskatvrjava.co.rs
2. **Врста наручиоца:** јавно предузеће.
3. **Врста поступка јавне набавке:** Отворени поступак.
4. **Врста предмета јавне набавке:** Радови.
5. **Природа и обим радова и основна обележја радова:** Извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије
6. **Место извршења радова:** Простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан, град Београд, Градска општина Стари град.
7. **Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:** 454541000 – радови на обнови, IA13 – реконструкција; IA41 – рестаурација.
8. **Подаци о понуђачу/добављачу са којим је закључен Уговор о јавној набавци:**
Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. Београд, Војводе Степе 466, МБ: 07805896; ПИБ: 101735058; одговорно лице, Ђорђе Томић;
9. **Првобитна вредност уговора:** 7.062.573,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.
10. **Измењена вредност уговора:** не мења се уговорена вредност.
11. **Првобитни рок извођења радова:** 90 дана
12. **Измењени рок извођења радова:** 135 дана
13. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Образложење за измењену вредност уговора услед неопходности извођења вишка радова

- Наручилац је, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама и на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку, редни број јавне набавке за текућу годину: ВЈН 5/19;
- Извођач је у поступку набавке доставио понуду број 1333/19 од 16.07.2019. године која је у потпуности одговарала Техничкој спецификацији предмета јавне набавке из конкурсне документације и која је испуњавала све услове из Закона и Конкурсне документације;
- Наручилац је у складу са чланом 108. Закона, а на основу наведене понуде понуђача, Извештаја Комисије о стручној оцени понуда и Одлуке о додели уговора, број 1902-1/19 од 24.07.2019. године, изабрао Извођача, те је дана 26.07.2019. године закључен Уговор о јавној набавци за извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије у укупној вредности од 7.062.573,00 динара без ПДВ-а, односно 8.475.087,60 динара са ПДВ-ом и роком извођења радова од 90 дана, рачунајући од дана увођења у посао (дел. бр. Наручиоца: 1942-1/19 од 26.07.2019. године; дел. бр. Извођача 1414/19 од 26.07.2020. године);

- Предметним Уговором о јавној набавци уговорено је извођење радова према позицијама из предмера радова наведених у Конкурсној документацији (као Техничке спецификације) и припадајућег идејног пројекта за извођење уговорених радова;
- У току реализације предметног Уговора о јавној набавци јавила се потреба за продужењем рока извођења предметних радова, које је Дописом бр. 012/2020 од 20.03.2019. године, дел, број Наручиоца 948-1/20 од 20.03.2020. године образложио стручни надзор, у складу са мишљењем конзерваторског надзора;
- На основу аката надзорних органа, а у складу предложеним и образложеним захтевом за продужење рока извођења радова, Наручилац прихвата да у складу са Законом о јавним набавкама донесе одлуку о измени уговора о јавној набавци.

Основ за измену Уговора о јавној набавци извођења радова реконструкције и реставрације Деспотове капије (дел. бр. Наручиоца: 1942-1/19 од 26.07.2019. године; дел. бр. Извођача 1414/19 од 26.07.2020. године)

- **Извод из Конкурсне документације** (дел. бр. Наручиоца: 1418-1/19 од 21.06.2019. године) – Модел Уговора – Образац бр. 17, члан 7, (страна 64):
„Рок из члана 6. овог уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима:
 - природни догађаји који имају карактер више силе,
 - прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
 - ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
 - друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Извођач,
 - у случају измене Техничке документације по налогу Наручиоца,
 - у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривцом Извођача;
 - у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања накнадних радова у складу са Законом о јавним набавкама,
 - у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања непредвиђених радова у складу са Законом о јавним набавкама,
 - у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања вишкова радова уколико њихова вредност прелази 5% од укупно уговорене вредности, у складу са Законом о јавним набавкама.*У случају наступања околност из претходног става, Извођач је дужан да о томе без одлагања обавести Наручиоца, приложи докаже основаност тог захтева и прибави сагласност Стручног надзора.
Захтев за продужење рока за извршење уговора Извођач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог члана.“*
- **Извод из Конкурсне документације** (дел. бр. Наручиоца: 1418-1/19 од 21.06.2019. године) – Модел Уговора – ИЗМЕНА УГОВОРА - Образац бр. 17, члан 18, став 1 (страна 67):
„Уговарачи су сагласни да се рок за извођење уговорених радова може продужити у случају наступања околности из члана 7. овог уговора.“

14. Измене основног уговора о јавној набавци се врше закључењем писаног анекса, а у свему сагласно одредбама ове одлуке.

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

Директор

Марија Рељић

